

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ที่	โครงการ/กิจกรรม				สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสำเร็จ
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ จากถนนกระนวน-เชียงยืน ถึงโรงงาน ส.สยามแอสตันเลส	๔๙๘,๐๐๐	๔๔๔,๓๐๐	๕๓,๗๐๐			✓	ได้ถนน คสล.
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด ม.๑ จากบ้าน น.ส.กอง แก้วใส ถึง บ้านนายอุทิศ คำเชียง	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๗,๗๐๐	๑,๓๐๐			✓	ได้ท่อระบายน้ำ
๓	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๒ บริเวณน่านางบัวทอง จงกลนี้	๔๙๒,๐๐๐	๔๓๐,๕๐๐	๖๑,๕๐๐			✓	ได้ถนน คสล.
๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด ม.๒ จากบ้านนายไพบูลย์ มุ่งคุณคำขาว ถึง บ้านนางรัชนก เพอร์	๙๑,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓	ได้ท่อระบายน้ำ
๕	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๓ จากน่านางสัน ลุนสา ถึง นานายทองยูน คำแพง	๔๙๒,๐๐๐	๔๔๒,๘๐๐	๔๙,๒๐๐			✓	ได้ถนน คสล.
๖	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๔ จากบ้านนายสงัด ถึง สะพานหนองสิม	๒๗๙,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๒๘,๐๐๐			✓	ได้ถนนลูกรัง
๗	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๔ จากบ้านนางพินผการ ถึง สะพานหนองสิม	๑๙๓,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๑๙,๐๐๐			✓	ได้ถนน คสล.
๘	ขยายผิวจราจร คสล. ม.๔ จากบ้านนางสนธิ ตรีศาสตร์ ถึง บ้านนายประจวบ แสนโคก	๕๑,๗๐๐	๕๑,๗๐๐	๐			✓	ได้ถนน คสล.
๙	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อดักและร่องรางวี ม.๔ บริเวณน่านางธนพร สิริสกุลวด	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๘,๕๐๐	๕๐๐			✓	ได้ท่อระบายน้ำ
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ จากน่านายชายน้อย พันธูลา ถึง นานางอุบลศรี แก้วใส	๔๙๔,๐๐๐	๔๔๒,๘๐๐	๕๑,๒๐๐			✓	ได้ถนน คสล.
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด. ม.๕ จากบ้านนางหนูเล็ก น้อยสุข ถึง บ้านนางโฮม แก้วใส	๑๙๗,๐๐๐	๑๙๕,๕๐๐	๑,๕๐๐			✓	ได้ท่อระบายน้ำ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ที่	โครงการ/กิจกรรม				สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสำเร็จ
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	ขยายผิวจราจร คสล. ม.๖ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่	๖๕,๐๐๐	๖๒,๐๐๐				✓	ได้ถนน คสล.
๑๓	ปรับปรุง คสล. ม.๖ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึง หน้าโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๕๐๐				✓	ได้ถนน คสล.
๑๔	ก่อสร้าง ถนน คสล. ม.๗ จากนางนางบ้านขึ้น ลาจ้อย ถึง นานายวิเชียร คำเชียง	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๒,๒๐๐				✓	ได้ถนน คสล.
๑๕	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและร่องรางวี ม.๗ จากบ้านนางสุภักดิ์ ศรีชมชื่น ถึง บ้านนายสมคุณ แสนภักดี	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๒,๕๐๐				✓	ได้ท่อระบายน้ำ
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๘ จากบ้านนายสุวรรณ แก้วบัว ถึง เขตบ้านหนองซา	๓๘๔,๐๐๐	๓๔๔,๑๐๐				✓	ได้ถนน คสล.
๑๗	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและร่องรางวี ม.๘ บริเวณด้านข้างโรงแรมธัญวลัย	๓๑๑,๐๐๐	๓๐๘,๗๐๐				✓	ได้ท่อระบายน้ำ
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๙ จากหนองกุงแปน ถึง บ้านนายไพโรวรรณ คำภูเวียง	๔๑๑,๐๐๐	๓๖๘,๗๐๐				✓	ได้ถนน คสล.
๑๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด ม.๑๐ จากบ้านนายสุวรรณ สะตะ ถึง บ้านนายสมนึก โพธิ์ศรี	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๒,๕๐๐				✓	ได้ท่อระบายน้ำ
๒๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด ม.๑๐ จาก บ้านนายประยูร พรหมสา ถึง บ้านนาพิชิต เข็ดโคกสี	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๒,๕๐๐				✓	ได้ท่อระบายน้ำ
๒๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและร่องรางวี ม.๑๑ จากศาลาประชาคม ถึง บ้านนางลำพูน น้อยสุข	๒๑๑,๐๐๐	๒๑๐,๕๐๐				✓	ได้ท่อระบายน้ำ
๒๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและร่องรางวี ม.๑๑ จากบ้านนางบัวทอง จงกลณี ถึง บ้านนางจำเนียร โนนทิง	๒๖๖,๐๐๐	๒๖๕,๕๐๐				✓	ได้ท่อระบายน้ำ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ที่	โครงการ/กิจกรรม				สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๒ สายบ้านผักหนาม – โสกเสียว	๔๙๒,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๖๒,๐๐๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๒๔	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและร่องรางวิม.๑๓ จากบ้านนางสมัย อินทปัญญา ถึง โรงเรียนบ้านหนองโอง	๑๘๑,๐๐๐	๑๘๐,๕๐๐	๕๐๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๓ จาก นานายไชยงค์ สีเสมอ ถึง นานางเครือ แก้วบัว	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๒,๐๐๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๒๖	ซ่อมแซมถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ภายในตำบล	๖๐๐,๐๐๐	๑,๘๙๙,๑๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ที่	โครงการ/กิจกรรม				สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสำเร็จ
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยกู้ชีพ อบต.หนองกงใหญ่	๑๗๐,๐๐๐	๒๓๑,๒๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๒๘	โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	๔,๒๐๐	๔,๑๐๐	๑๐๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๒๙	โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๓๐	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติฯ	๙๕,๐๐๐	-	๙๕,๐๐๐	✓			ผลการดำเนินงาน
๓๑	ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐	๘๗,๔๕๐	๑๒,๕๕๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๓๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๖๐,๐๐๐	๑๓๖,๖๐๐	๒๓,๔๐๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๓๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว	๔๐,๐๐๐	๓๙,๗๐๐	๓๐๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๓๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)	๑๐,๐๐๐	๙,๖๕๐	๓๕๐			✓	ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม				สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสำเร็จ
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๙๖๗,๖๐๐	๑๔,๘๙๕,๑๐๐	๗๒,๕๐๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๙๔๑,๖๐๐	๔,๔๘๒,๒๐๐	๔๕๙,๔๐๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๓	เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ HIV.	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส และผู้ว่างงาน	๕๐,๐๐๐	๓๗,๗๖๕	๑๒,๒๓๕			✓	ผลการดำเนินงาน
๕	โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	✓			
๖	ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	✓			
๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๘	อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอกระนวน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๙	อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๑๐	อุดหนุนโครงการ To Be Number One	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาส	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	✓			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม				สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๒๔	๑๗๖			✓	ผลการดำเนินงาน
๒	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๕,๑๐๐	๗๔,๙๐๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๔	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะแบบบูรณาการ	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๕	ค่าใช้จ่ายการกำจัดขยะมูลฝอย	๕๕๒,๕๐๐	๕๘๒,๐๑๗	๒๙,๔๘๓			✓	ผลการดำเนินงาน
๖	โครงการคลองสวยน้ำใส	๕๐,๐๐๐	๑๙,๗๓๔	๓๐,๒๖๖			✓	ผลการดำเนินงาน
๗	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๘	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	✓			
๙	โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๐	๖๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๑๐	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๔,๕๓๙	-	๔,๕๓๙	✓			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี

ที่	โครงการ/กิจกรรม				สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนรับ-ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองกุงใหญ่	๒๐๐,๐๐๐	๓๗,๗๖๕	๑๖๒,๒๓๕			✓	ผลการดำเนินงาน
๒	โครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓			
๓	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	✓			
๔	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่ ศูนย์วัดจอมแจ้ง	๘๐๗,๗๖๕	๖๒๗,๓๔๘	๑๘๐,๔๑๗			✓	ผลการดำเนินงาน
๕	อาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ.	๒,๕๓๒,๖๐๐	๒,๔๔๙,๙๒๓	๘๒,๖๗๗			✓	ผลการดำเนินงาน
๖	อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่ ศูนย์วัดจอมแจ้ง และโรงเรียน สพฐ.	๑,๔๒๔,๗๒๕	๗๒๓,๐๕๒	๗๐๑,๖๗๓			✓	ผลการดำเนินงาน
๗	อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญเดือนหก	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม				สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ศึกษาดูงาน ฯ	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๔,๘๗๔	๑๕,๑๒๖			✓	ผลการดำเนินงาน
๒	อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีชุมนุมสวนสนาม อปพร.	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๓	อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีให้ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๔	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๕	สมทบกองทุนประกันสังคม	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๓,๕๑๒	๖๖,๔๘๘			✓	ผลการดำเนินงาน
๖	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๕๖๙,๑๒๔	๕๖๙,๑๒๔	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๗	อุดหนุนกองทุน สปสช.อบต.หนองกุงใหญ่	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๘	โครงการประชาคมปรับปรุงทบทวน เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓			
๙	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้และการบริการรับ ชำระภาษี	๓๐,๐๐๐	๑๗,๑๔๗	๑๒,๘๕๓			✓	ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ที่	โครงการ/กิจกรรม				สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสำเร็จ
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๑ บริเวณบ้านนางประนอม ทุ่งทอง ถึง บ้านนายทองใบ น้อยสุข กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๒	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๑ บริเวณบ้านนายสมชาย หงษ์สีทอง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๓	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๒ บริเวณบ้านนายบุญทัย ดาวเสด็จ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๔	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๒ บริเวณบ้านนายสุริยะ สีแก้วน้ำใส กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๘๔,๙๐๐	๘๔,๙๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๕	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๓ บริเวณบ้านนางนารี โคटनाคำ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๙๓,๘๐๐	๙๓,๘๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๖	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๓ บริเวณหน้าวัดบ้านวังโพน กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๙๕,๕๐๐	๙๕,๕๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๗	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๔ บริเวณหน้าวัดบ้านนายกอง มุงคุดคำขาว กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๘	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๖ บริเวณหน้าบ้านนางนาง มุงคุดคำขาว ถึงบ้านนายสังวาลย์ โพธิ์ศรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๙	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๘ บริเวณหน้าด้านหน้าโรงแรมธัญลัย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๙๒,๖๐๐	๙๒,๖๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน

ใช้เงินสะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ที่	โครงการ/กิจกรรม				สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสำเร็จ
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๘ บริเวณหน้าบ้านนางหม้อย โพธิ์หล้า กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๕๙,๘๐๐	๕๙,๘๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๑๑	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๘ บริเวณบ้านนายสุวิทย์ โนนทิง ถึง บ้านนายพิชญ์พงษ์ วิลาวรรณ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๙๔,๗๐๐	๙๔,๗๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๑๒	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๑๑ บริเวณบ้านนายสุพรรณ ศรีโคตร ถึง บ้านนายบุญสม กุดทิง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๙๔,๗๐๐	๙๔,๗๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๑๓	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๑๑ บริเวณบ้านนายสุพรรณ ศรีโคตร ถึง บ้านนางผิน ศรีพรมมา กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๑๔	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๑๑ บริเวณบ้านนายรักชาติ ศรีชมชื่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๑๕	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๑๓ บริเวณนายนายจำนง แก้วใส จุดที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๓๐๒,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน

ใช้เงินสะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ที่	โครงการ/กิจกรรม				สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	ปรับปรุงร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ม.๗ บริเวณบ้านางสุภักดิ์ ศรีชมชื่น ขนาดร่องรางวี กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๘.๐๐ เมตร	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.๙ บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ สุกุลญาติ ปากรางกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๕.๐๐ ม.	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๑๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.๙ บริเวณบ้าน ร.ต.ท.ภูวนัย นาเสงี่ยม ปากรางกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๗.๐๐ ม.	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๑๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.๑๐ บริเวณบ้านนายไสว อาจเอี่ยม ปากรางกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.พร้อมวางท่อขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๗ ท่อ	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๒๐	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อกักและร่องรางวี ม.๑๒ บริเวณบ้านนางฉวีวรรณ พิมพ์เพ็ง ถึงนางนางบึง วันสืบ วางท่อขนาด ๐.๔๐ ม. ยาว ๖๘ ม.	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๒๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๑	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๒๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๒	๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๒๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๓	๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๒๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๔	๘๓,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๒๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๕	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน

ใช้เงินสะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ที่	โครงการ/กิจกรรม				สถานการณ์ดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๖	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๒๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๗	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๒๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๘	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๒๙	ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๙	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๓๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๑๐	๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๓๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๑๑	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๓๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๑๒	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน
๓๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.๑๓	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๐			✓	ผลการดำเนินงาน

