

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น  
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. รายละเอียดโครงการที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๘,๘๔๔.๐๐	✓				๑ พ.ย. ๒๕๖๕
๒	ค่าใช้จ่ายการกำจัดขยะ	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๕,๔๓๔.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๓	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ค.๖๖ - ๓๐ มิ.ย.๖๖
๔	โครงการคลองสวยน้ำใส	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๔๑๐.๐๐	✓				๑ - ๓๐ ก.ค. ๖๖
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๖,๘๒๔.๐๐	✓				๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย.๖๖
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓	-
๗	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะแบบบูรณาการ	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๘	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๙,๓๑๐.๐๐	๑๐๖,๓๑๐.๐๐	✓				๑ -๑๐ ม.ค.๖๖
๙	อาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ	๑,๕๘๖,๗๖๗.๐๐	๑,๑๓๒,๘๖๗.๐๐	✓				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่ (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๘๕๕.๐๐	✓				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๑๑	อาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กหนองกุงใหญ่ ศูนย์วัดจอมแจ้ง	๔๖๓,๐๕๐.๐๐	๓๒๘,๘๗๖.๐๐	✓				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๑๒	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ค. ๓๐ มิ.ย.๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(cpr)ในชุมชนและสถานศึกษา	๑,๕๘๖,๗๖๗.๐๐	๑,๑๓๒,๘๖๗.๕๒	✓				๑-๒๐ ส.ค. ๒๕๖๖
๑๔	ค่าจัดการจราจร	๒,๖๑๑,๔๙๑.๐๐	๒,๖๐๑๕,๙๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๙๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๑๖	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒๑๓,๗๐๐.๐๐	๒๐๘,๗๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๑๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕๘,๕๐๐.๐๐	๕๘,๕๐๐.๐๐	✓				๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย.๖๖
๑๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเด็กจมน้ำ	๔,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๗๒๕,๔๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๑๙	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและสนับสนุนทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	๑๖,๔๗๘,๔๐๐.๐๐	๑๕,๔๖๖,๔๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๒๐	โครงการส่งเสริมสนับสนุนรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๒๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๒๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(cpr)ในชุมชนและสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๓๖๕.๐๐	✓				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๒๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๘,๓๓๐.๐๐	✓				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๒๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๒๔	โครงการส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลหนองกุงใหญ่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๗๒.๐๐	✓				๑ พ.ค. ๓๐ มี.ย.๖๖
๒๕	อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ค. ๓๐ มี.ย.๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หนองกุงใหญ่	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑-๒๐ ส.ค. ๒๕๖๖
๒๗	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๒๘	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น	๐.๐๐	๐.๐๐				✓	-
๒๙	อุดหนุนกาชาดจังหวัดขอนแก่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				✓	-
๓๐	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย.๖๖
๓๑	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอกระนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๓๒	อุดหนุนโครงการTo Be Number one	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๓๓	อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีชุมนุมสวนสนามวัน อปพร.	๐.๐๐	๐.๐๐				✓	-
๓๔	โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนอง กุงใหญ่	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๙๒๕.๐๐	✓				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๓๕	ค่าใช้จ่ายการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๓๖	โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์กิจกรรมชุมชน ตำบลหนองกุงใหญ่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๙๐.๐๐	✓				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๓๗	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง(๐๐)ประจำปี ๒๕๖๖	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๔๕๐.๐๐	✓				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๓๘	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๖ จากทางสามแยก ถึง ประตูโขงวัดป่า	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ค. ๓๐ มี.ย.๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๙	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและร่องรางวี ม.๓ จากที่นางบุตตี เทียมวงษ์ ถึง บ้านนายเลิง สี ลาโคตร	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ก.พ.- ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖
๔๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อ พักและร่องรางวี ม.๕ จาก บ้านนายสมาน คำจันดี ถึง หนองคำเจริญ	๙๖,๒๐๐.๐๐	๙๖,๒๐๐.๐๐	✓				๑ ก.พ.- ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖
๔๑	ปรับปรุง ถนน คสล. ม.๑๑ จากสวนนายแหวน ศรี ชมชื่น ถึง ฉางข้าว	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ย.๖๕ -๓๐ ธ.ค. ๖๕
๔๒	ปรับปรุง ถนน คสล. ม.๑๑ จากบ้านนางจันดา สุ เพ็งคำ ถึง บ้านนางดวงพร มุ่งคุณคำขาว	๑๙๒,๗๐๐.๐๐	๑๙๒,๗๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ย.๖๕ -๓๐ ธ.ค. ๖๕
๔๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ม. ๖ จากบ้าน นายสุภาพ ว่องไว ถึง บ้านนายวิทย์ สุเพ็งคำ	๗๑,๘๐๐.๐๐	๗๑,๘๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ย.๖๕ -๓๐ ธ.ค. ๖๕
๔๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ม.๙ จากบ้าน นางปาน นำบัณฑิต ถึง ธนพงษ์ฟาร์ม	๗๑,๘๐๐.๐๐	๗๑,๘๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๔๕	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๕ จาก บ้านนายหนูเดช อา ดวงษ์ ถึง บ้านนางดาวเรือง ศรีบุญ	๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๓๕๖,๕๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๔๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม. ๒ จาก บ้านนายโส สุศรีพ ถึง บ้านนายอำนาจ สุ วิชัย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖
๔๖	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ จากถนนกระนวน-เชียงยืน ถึง โรงน้ำแข็ง ส.สยามแสดนเลส	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ย.๖๕ - ๓๐ ธ.ค.๖๕
๔๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.๑๓ จาก บ้านนางสาตี ค่อมสิงห์ ถึง บ้านนายดวงจันทร์ ศรี วิชา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ย.๖๕ - ๓๐ ธ.ค.๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๘	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๓ สายดอนเงิน - โสภ หอย	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ย.๖๕ - ๓๐ พ.ย. ๖๕
๔๙	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและร่องรางวี ม.๑๐ จากบ้านนายยนต์ แก้วแสนเมือง ถึง บ้าน นางละมุล คำแพง	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มี.ค.๖๖-๓๐ พ.ค. ๖๖
๕๐	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๙ จากหนองกุงแปน ถึง บ้านนายชาญชัย สิทธิไกรพงษ์	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	✓				๑ มี.ค.๖๖-๓๐ พ.ค. ๖๖
๕๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.๗ จากบ้านนางสมหมา โนนทิง ถึงบ้านนายคาน โคตนาคำ	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มี.ค.๖๖-๓๐ พ.ค. ๖๖
๕๒	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๒ ทางไปบ้านโสกเสี้ยว จากนางคำภา ภาษีราช ถึง นางนางสุรรัตน์ แก้วใส	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ค.๖๖- ๓๐ มิ.ย. ๖๖
๕๓	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๔ จากนางนางสุรรัตน์ แก้ว ใส ถึง นานายกร มุงคุณคำขาว	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ค.๖๖- ๓๐ มิ.ย. ๖๖
๕๔	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและร่องรางวี ด้านบน ม.๖ จากบ้านนายสมบุญ โพธิ์ศรี ถึง บ้านนางเกตแก้ว เพ็งวิชัย	๔๒๑,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๕๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ค.๖๖- ๓๐ มิ.ย. ๖๖
๕๕	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๗ จากบ้านนายบุญมี ปุ เวสา ถึง บ้านนายอินถา หนองเทา	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ค.๖๖- ๓๐ มิ.ย. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๕๖	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๓ สายคอนเงิน - โสภหอย	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ค.๖๖- ๓๐ มิ.ย. ๖๖
๕๗	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและร่องรางวี ม.๑๐ จากบ้านนายยนต์ แก้วแสนเมือง ถึง บ้านนางละมุล คำแพง	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ค.๖๖- ๓๐ มิ.ย. ๖๖
๕๘	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๙ จากหนองกุงแปน ถึง บ้านนายชาญชัย สิทธิไกรพงษ์	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ค.๖๖- ๓๐ มิ.ย. ๖๖
๕๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.๗ จากบ้านนางสมหมา โนนทิง ถึงบ้านนายคาน โคตนาคำ	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ค.๖๖- ๓๐ มิ.ย. ๖๖
๖๐	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๒ ทางไปบ้านโสกเสี้ยวจากนางคำภา ภาษีราช ถึง นางสุรรัตน์ แก้วใส	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	✓				๑ พ.ค.๖๖- ๓๐ มิ.ย. ๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖๑	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๗ จากบ้านนายบุญมี ปุเวสา ถึง บ้านนายอินทวา หนองเทา	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	✓				๑-๒๐ ส.ค. ๒๕๖๖
๖๒	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๘ จากบ้านนายไพศาล โพธิ์ศรี ถึง บ้านนางสนุก แสนโคก	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย.- ๓๐ ส.ค.๖๖
๖๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.๘ บริเวณโรงแรมธัญวลัย	๔๕๖,๒๐๐.๐๐	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย.- ๓๐ ส.ค.๖๖
๖๔	ปรับปรุง ถนน คสล. ม.๑๑ บริเวณโกโก้ ฟาร์ม	๑๕๖,๕๐๐.๐๐	๑๕๖,๕๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย.- ๓๐ ส.ค.๖๖
๖๕	ปรับปรุง ถนน คสล. ม.๑๐ บริเวณบ้าน นางสั้น ลุนสา	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย.- ๓๐ ส.ค.๖๖
๖๖	ปรับปรุง ถนน คสล. ม.๑๑ บริเวณบ้าน นางดวงพร มุงคุณคำชา	๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	✓				๑ มิ.ย.- ๓๐ ส.ค.๖๖
๖๗	โครงการบริการประชาชนเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๙๐.๐๐	✓				๒๕ ธ.ค. ๖๕- ๒๐ ม.ค. ๖๖
๖๘	โครงการบริการประชาชนเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนเทศกาลสงกรานต์	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๘๕๐.๐๐	✓				๑ -๒๐ เม.ย.๖๖
๖๙	ฝึกทบทวน อปพร.	๐.๐๐	๐.๐๐				✓	-
๗๐	เลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่นฯ	๐.๐๐	๐.๐๐				✓	-
๗๑	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความพึง พอใจของประชาชนที่มารับบริการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑ ส.ค. ๖๖

## ๑. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการการปฏิบัติงาน

### ๒.๑ ปัญหาและอุปสรรค

๒.๑.๑. ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจากในตำบลด้านโครงการสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมบ้างหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า

๒.๑.๒. การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุงใหญ่ที่มีอยู่อย่างจำกัด

๒.๑.๓. งบประมาณที่สนับสนุนเข้ามาช้า ทำให้ต้องรอการดำเนินโครงการ มีการเร่งการดำเนินการในหลายโครงการพร้อมๆ กัน เมื่อมี งบประมาณเข้ามา

๒.๑.๔. ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ำ ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง

๒.๑.๕. ปัญหายาเสพติดในตำบล ยังมีผู้ที่ค้าและผู้เสพเป็นจำนวนมาก

๒.๑.๖. สัดส่วนของโครงการการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้น ด้านโครงการพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

### ๒.๒ ข้อเสนอแนะ

จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบลหนองกุงใหญ่ จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก เ ด้านการ สาธารณสุข ด้านสวัสดิการ เศรษฐกิจ เกษตร การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง /ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จาก ปัญหาต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหได้ด้วยตนเอง จึงต้องอาศัยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยแก้ไขปัญหา



## ๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๒.๓.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ให้มากขึ้นทั้งก่อนการดำเนินโครงการระหว่างดำเนินโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลฯเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๒.๓.๒ ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการทำให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๒.๓.๓ การดำเนินโครงการควรคำนึงถึงความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ สถานที่ และบุคลากร รวมถึงการดูแลรักษา เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

๒.๓.๔ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณสุขด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน

๒.๓.๕ ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาในครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

๒.๓.๖ โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ

นั้นๆ



