



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

ที่ ขก ๗๖๑๐๑/ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่ ได้ทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงาน การใช้งบประมาณและแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่ สำนักปลัด จึงขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)


(นางสุพรพิทย์ ทันชิน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

(ลงชื่อ)


(นางสาวรัชณี ลาดโลศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

ร้อยตำรวจโท


วุฒิปงษ์ ทิพย์ฤาตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

จัดทำโดย
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.	√				๑,๔๓๘,๕๕๒.๐๐	๑,๐๙๘,๘๐๖.๗๕	๑๐๑,๙๓๘.๙๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	√				๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๕๘๗.๐๐	๔๑๓.๐๐	๑๓ มกราคม ๖๗
๓	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	√				๒,๖๖๖,๑๗๙.๐๐	๒,๖๖๖,๑๗๙.๐๐	๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔	อาหารเสริม(นม) ศูนย์หนองกุงใหญ่และวัดจอมแจ้ง	√				๒๓๒,๕๑๘.๐๐	๒๐๔,๙๘๖.๖๓	๒๗,๕๓๑.๓๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕	อาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กหนองกุงใหญ่ ศูนย์วัดจอมแจ้ง	√				๔๘๐,๙๐๐.๐๐	๓๗๒,๙๕๑.๐๐	๑๐๗,๙๔๙.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	√				๑๒๘,๕๒๐.๐๐	๑๑๗,๕๐๔.๐๐	๑๑,๐๑๕.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๗	ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่	√				๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๘	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่	√				๖๑๗,๔๐๐.๐๐	๖๑๗,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๙	ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่	√				๒๐,๓๐๐	๒๐,๓๐๐	๐.๐๐	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๐	ค่ากิจกรรมพัฒนาเรียนศูนย์วัดจอมแจ้ง	√				๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๑	ค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียนศูนย์วัดจอมแจ้ง	√				๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๒	ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์วัดจอมแจ้ง	√				๗๓,๔๔๐.๐๐	๗๓,๔๔๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๓	ค่าหนังสือเรียนศูนย์วัดจอมแจ้ง	√				๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๔	ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์วัดจอมแจ้ง					๑๑,๖๐๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๕	โครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	√				๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖

๑.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	√				๕๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๕๘,๙๓๔.๐๐	๖๖.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะแบบบูรณาการ	√				๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓ มกราคม ๖๗

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์และสังคม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาการออกกำลังกายเพื่อสร้างการรับกีฬา กติกาสังคมตลอดจนให้มีสุขภาพแข็งแรง

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาส	√				๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๘๗.๐๐	๗,๙๑๓.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	อุดหนุนโครงการ To Be Number one	√				๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓ มกราคม ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๓	โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ ชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่	√				๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๘๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔	โครงการประชาคมทบทวน เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น				√	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์และสังคม

๒. ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: อนุรักษ์สืบสานศาสนาวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไปแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	อุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีเดือนหก	√				๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬา	√				๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและชุมชนให้น่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับ

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	√				๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๕๔๔.๐๐	๘,๔๕๖.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการส่งเสริมและเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	√				๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๑๖๙.๐๐	๙,๘๓๑.๐๐	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการคลองสวยน้ำใส				√	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช				√	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์และสังคม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาการออกกำลังกายเพื่อสร้างการรักกีฬา กติกาสังคมตลอดจนให้มีสุขภาพแข็งแรง
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาส	√				๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๘๗.๐๐	๗,๙๑๓.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	อุดหนุนโครงการ To Be Number one	√				๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการแข่งขันกีฬาสามล้อสามล้อชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่	√				๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๘๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
๔	โครงการประชาคมทบทวนเพิ่มเติมแผนเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น				√	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตลอดจนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	อุดหนุนกึ่งภาษาตาอำเภอกระนวน	√				๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน	√				๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๘๙๒.๐๐	๕,๑๐๘.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุน รถ รับ-ส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	√				๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนามนุษย์และสังคม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การเสริมสร้างอนามัยการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัข บ้า	√				๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๖,๘๘๒.๐๐	๓,๑๑๘.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

-๘-

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: โครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๖ จากบ้านนายดุสิต โพธิ์ศรี ถึง ที่นางประคอง ศรีชัยพล	√			๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๕๐๔.๐๐	๑๑,๐๑๖.๐๐	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๒ จากบ้านนายสุนันท์ ศรีชมชื่น ถึง บ้านนายสมพงษ์ อาศัยโค	√			๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด ม.๒ จากบ้านนายม้วน สุเพ็งคำ ถึง บ้านนายคำใบ ดอนแก่น	√			๔๓๓,๐๐๐.๐๐	๔๓๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๔๓๓,๐๐๐.๐๐	๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๔	วางท่อระบายน้ำ คสล.ม.๓ จากบ้านนายเกษม วงศ์คำหาร ถึง บ้านนางทองสา สีลาโคต	√			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
๕	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๔ จากบ้านนายวรสิทธิ์ สารสมัคร ถึง บ้านนายทองพล ศรีพุทธา	√			๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๖	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๘ จากบ้านนายรินทร์ อินทรปัญญา ถึง บ้านนายทวี ทววนท้าว	√				๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ฝापิด ม.๗ จากบ้านนายสะอาด ศรีชมชื่น ถึง บ้านนายสุภาพ แสนภักดี	√				๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
๘	ขยายผิวถนน คสล. ม.๓ จากบ้านนายเกษม วงศ์คำหาร ถึง บ้านนางทองสา สีลาโตคร	√				๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ฝापิด ม.๒ จากบ้านนางสมใจ เสริมเหล่า ถึง บ้านนางจันทน์ แก้วใส	√				๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ฝापิด ม.๗ จากบ้านนายสะอาด ศรีชมชื่น ถึง บ้านนายสุภาพ แสนภักดี	√				๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๑	ปรับปรุงถนน คสล.ม.๕ จากบ้านนายบุญเลิศ ชินพะวอ ถึง บ้านนายกิตติ ศิริบุตรวงศ์	√				๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
๑๒	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.๗ จากบ้านนางบานชื่น ลาจ้อย ถึง บ้านนายบุญมี ปุเวสา	√				๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
๑๓	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.๓ จากบ้านนายวิหกร วงศ์คำหาร ถึง บ้านนางสาวนาวิน โพธิ์ศรี	√				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑ กรกฎาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๔	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.๑๓ จากบ้านนายสายตา พรหมสา ถึง บ้านนายดี สีวิชา	√				๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ กรกฎาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๕	วางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม. ๑๐ จากบ้านนางปัญญา สิงอุ่น ถึง บ้านนายพิชิต เข็ดโคกสี	√				๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ กรกฎาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๖	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๕ บริเวณบ้านนายสุนทร โโกเมน	√				๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๗	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๖ บริเวณบ้านนายพรมา แก้วใส	√				๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.๑๒ จากที่นางสนธิ ตรีศาสตร์ ถึง บ้านนายสมาน ช่างสกุล	√				๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๖ จากบ้านนายมิตร สุเพ็งคำ ถึง ที่นางดวงจันทร์ สีลาวิทย์	√				๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ปัญหาและอุปสรรค

๑. สัดส่วนโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๒. โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่มีจำกัด

ข้อเสนอแนะ

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ในรูปแบบต่างๆ เฟสบุ๊คเว็บไซต์ อบต.หนองกุงใหญ่

<https://www.nongkungyai.go.th/>

๒. กำหนดโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาแต่ละปีควรนึกถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้

๓. สำหรับโครงการ/แผนงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ได้ดำเนินการ เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ จะบรรจุไว้เพื่อรับรองการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อบจ. กรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

๔. คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนจัดลำดับความสำคัญเพื่อบรรจุโครงการ กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีความเหมาะสมกับงบประมาณที่มี

(ลงชื่อ)

สุพรรณิพย์

(นางสุพรรณิพย์ ทันชื่น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน