



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใหญ่

ที่ ขก ๗๖๑๐๑/ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใหญ่ ได้ทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงาน การใช้งบประมาณและแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใหญ่ สำนักปลัด จึงขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)


(นางสุพรพิทย์ ทันชื่น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใหญ่

(ลงชื่อ)


(นางสาวรัชนี/ลาดโลศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใหญ่

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใหญ่

ร้อยตำรวจโท


วุฒิพงษ์ ทิพย์ฤาตรี
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใหญ่



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

จัดทำโดย
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงใหญ่

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.	√				๑,๔๓๘,๕๕๒.๐๐	๑,๐๘๘,๘๐๖.๗๕	๑๐๑,๗๔๕.๒๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	√				๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๕๘๗.๐๐	๔๑๓.๐๐	๑๓ มกราคม ๖๗
๓	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	√				๒,๖๖๖,๑๗๙.๐๐	๒,๖๖๖,๑๗๙.๐๐	๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔	อาหารเสริม(นม) ศูนย์หนองกุงใหญ่และวัดจอมแจ้ง	√				๒๓๒,๕๑๘.๐๐	๒๐๔,๙๘๖.๖๓	๒๗,๕๓๑.๓๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕	อาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กหนองกุงใหญ่ ศูนย์วัดจอมแจ้ง	√				๔๘๐,๙๐๐.๐๐	๓๗๒,๙๕๑.๐๐	๑๐๗,๙๔๙.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	√				๑๒๘,๕๒๐.๐๐	๑๑๗,๕๐๔.๐๐	๑๑,๐๑๕.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๗	ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่	√				๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๘	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่	√				๖๑๗,๔๐๐.๐๐	๖๑๗,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๙	ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่	√				๒๐,๓๐๐	๒๐,๓๐๐	๐.๐๐	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๐	ค่ากิจกรรมพัฒนาเรียนศูนย์วัดจอมแจ้ง	√				๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๑	ค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียนศูนย์วัดจอมแจ้ง	√				๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๒	ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์วัดจอมแจ้ง	√				๗๓,๔๔๐.๐๐	๗๓,๔๔๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๓	ค่าหนังสือเรียนศูนย์วัดจอมแจ้ง	√				๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๔	ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์วัดจอมแจ้ง					๑๑,๖๐๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๕	โครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	√				๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

๑.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	√				๕๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๕๘,๙๓๔.๐๐	๖๖.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะแบบบูรณาการ	√				๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓ มกราคม ๖๗

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์และสังคม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาการออกกำลังกายเพื่อสร้างการรับกีฬา กติกาสังคมตลอดจนให้มีสุขภาพแข็งแรง
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาส	√				๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๘๗.๐๐	๗,๙๑๓.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	อุดหนุนโครงการ To Be Number one	√				๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓ มกราคม ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๓	โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ ชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่	√				๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๘๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔	โครงการประชาคมทบทวนเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น				√	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์และสังคม

๒. ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: อนุรักษ์สืบสานศาสนาวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไปแผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	อุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีเดือนหก	√				๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา	√				๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและชุมชนให้น้ำอยู่

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: อนุรักษ์ พื้นฟู ปรับ

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	√				๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๕๔๔.๐๐	๘,๔๕๖.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการส่งเสริมและเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	√				๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๑๖๙.๐๐	๙,๘๓๑.๐๐	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการคลองสวยน้ำใส				√	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช				√	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์และสังคม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาการออกกำลังกายเพื่อสร้างการรักกีฬา กติกาสังคมตลอดจนให้มีสุขภาพแข็งแรง
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้ พิการผู้ด้อยโอกาส	√				๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๘๗.๐๐	๗,๙๑๓.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	อุดหนุนโครงการ To Be Number one	√				๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการแข่งขันกีฬาสามล้อสามล้อ ชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่	√				๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๘๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
๔	โครงการประชาคมทบทวน เพิ่มเติมแผนเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น				√	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	—

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตลอดจนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน	√				๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน	√				๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๘๘๒.๐๐	๕,๑๑๘.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุน รถรับ-ส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	√				๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสังคม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การเสริมสร้างอนามัยการสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า	√				๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๖,๘๘๒.๐๐	๓,๑๑๘.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: โครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๖ จากบ้านนายดุสิต โพธิ์ศรี ถึง ที่นาง ประคอง ศรีชัยพล	√			๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๕๐๔.๐๐	๑๑,๐๑๖.๐๐	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๒ จากบ้านนายสุนันท์ ศรีชมชื่น ถึง บ้านนายสมพงษ์ อาศัยโค	√			๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ฝापิด ม.๒ จากบ้านนายม้วน สุเพ็งคำ ถึง บ้าน นายคำใบ ตอนแก่น	√			๔๓๓,๐๐๐.๐๐	๔๓๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๔๓๓,๐๐๐.๐๐	๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๔	วางท่อระบายน้ำ คสล.ม.๓ จากบ้านนายเกษม วงศ์คำหาร ถึง บ้านนางทองสา สีลาโคต	√			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
๕	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๔ จากบ้านนายวรสิทธิ์ สารสมัคร ถึง บ้านนายทองพล ศรีพุทธา	√			๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๖	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๘ จากนายนรินทร์ อินทรปัญญา ถึง นายนายทวี ทววนท้าว	√				๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ฝापิด ม.๗ จากบ้านนายสะอาด ศรีชมชื่น ถึง บ้านนายสุภาพ แสนภักดี	√				๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
๘	ขยายผิวถนน คสล. ม.๓ จากบ้านนายเกษม วงศ์คำหาร ถึง บ้านนางทองสา สีลาโตคร	√				๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ฝापิด ม.๒ จากบ้านนางสมใจ เสริมเหล่า ถึง บ้านนางจันทน์ แก้วใส	√				๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ฝापิด ม.๗ จากบ้านนายสะอาด ศรีชมชื่น ถึง บ้านนายสุภาพ แสนภักดี	√				๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๑	ปรับปรุงถนน คสล.ม.๕ จากบ้านนายบุญเลิศ ชินพะวอ ถึง บ้านนายกิตติ ศิริบุตรวงศ์	√				๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
๑๒	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.๗ จากบ้านนางบานชื่น ลาจ้อย ถึง บ้านนายบุญมี ปุเวสา	√				๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
๑๓	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.๓ จากบ้านนายวิชร วงศ์คำหาร ถึง บ้านนางสาวนาวัน โพธิ์ศรี	√				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑ กรกฎาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๔	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.๑๓ จากบ้านนายสายตา พรหมสา ถึง บ้านนายดี สีวิชา	√				๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ กรกฎาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๕	วางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม. ๑๐ จากบ้านนางปัญญา สิงอุ่น ถึง บ้านนายพิชิต เข็ดโคกสี	√				๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ กรกฎาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่เริ่ม - สิ้นสุด โครงการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๖	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๕ บริเวณบ้านนายสุนทร โกเมน	✓				๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๗	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๖ บริเวณบ้านนายพรมมา แก้วใส	✓				๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ฝาปิด ม.๑๒ จากที่นางสนธิ ดรีศาสตร์ ถึง บ้าน นายสมาน ช่างสกุล	✓				๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๖ จากบ้านนายมิตร สุเพ็งคำ ถึง ที่นาง ดวงจันทร์ สีลาวิทย์	✓				๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ปัญหาและอุปสรรค

๑. สัดส่วนโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
๒. โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่มีจำกัด

ข้อเสนอแนะ

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ในรูปแบบต่างๆ เฟสบุ๊คเว็บไซต์ อบรม.หนองกุงใหญ่ <https://www.nongkungyai.go.th/>
๒. กำหนดโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาแต่ละปีควรนึกถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้
๓. สำหรับโครงการ/แผนงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ได้ดำเนินการ เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ จะบรรจุไว้เพื่อรับรองการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อบจ. กรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
๔. คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนจัดลำดับความสำคัญเพื่อบรรจุโครงการ กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีความเหมาะสมกับงบประมาณที่มี

(ลงชื่อ)

สุพรพิทย์

(นางสุพรพิทย์ ทันชื่น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน